



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO - AREA TECNICA

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 114 del 03.10.2014

OGGETTO : *Lavori di realizzazione di un prefabbricato in legno da destinare a centro Operativo della Croce Rossa Italiana in loc. Vescovio*
COMPAGNIA COMMERCIALE soc. coop. - ROMA
liquidazione 3° acconto lavori
CIG n. Z4A0C92A7A

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 6000,00 con imputazione sull'intervento
..... 2.10.00.01 del Bilancio ..3750.....
Impegno ..220/2013..... SI ..2/2014.....

TORRI in Sabina, li ...03.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tiziana SERENA)

EMESSI MANDATI : n. del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li 30-01-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- vista la deliberazione di G.M. n. 01 del 11.01.2012 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 11.01.2012 prot. n. 228 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi tecnici;
- premesso che con deliberazione di G.M. n. 122 del 06.11.2013 è stato approvato il progetto per i lavori di realizzazione di un manufatto in legno del tipo prefabbricato da destinare a centro operativo della Croce Rossa Italiana in loc. Vescovio per l'importo complessivo di € 44.000,00;
- che con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 96 del 27.11.2013 si è stabilito di procedere, mediante gara informale, all'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di detto manufatto;
- che con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 24 del 21.03.2014 sono stati affidati alla COMPAGNIA COMMERCIALE Soc. Coop di ROMA i lavori di fornitura e posa in opera del manufatto per l'importo di € 33.500,00 oltre I.V.A.;
- che con la predetta impresa in data 03.06.2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto e nella stessa data veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- atteso che a norma dell'art. 3 del contratto d'appalto l'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, in base a stati d'avanzamento redatti dal direttore dei lavori e certificati di pagamento rilasciati dal responsabile del procedimento raggiunga il 40% dell'importo contrattuale;
- che con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 58 del 23.06.2014 è stato liquidato in favore della Compagnia Commerciale soc. coop. il 1° acconto dei lavori pari ad € 12.730,00 oltre € 1.273,00 per I.V.A. 10% così complessivi € 14.003,00;
- che con determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 87 del 08.08.2014 è stato liquidato in favore della Compagnia Commerciale soc. coop. il 2° acconto dei lavori pari ad € 9.090,00 oltre € 910,00 oltre I.V.A. 10% così complessivi € 10.000,00;
- atteso che i lavori sono stati ultimati in data 25.07.2014 e che nelle more della redazione degli atti di collaudo finale si può procedere alla liquidazione di un 3° acconto dei lavori eseguiti pari ad € 6.000,00 I.V.A. 10% inclusa;
- vista la fattura a saldo rimessa dalla suindicata ditta in data 06.08.2014 al n. 4781 di prot.;
- vista la documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi – assistenziali e previdenziali e assistenziali nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;
- Visto il D.Lgs 12.04.2006, n. 163;
- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- Visto il DM.LL.PP. 19.04.2000, n. 145;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;
- Visto il Bilancio dell'esercizio 2014;

DETERMINA

- 1) - di liquidare alla ditta COMPAGNIA COMMERCIALE soc. coop. con sede in L.go Montedinove, n. 4 – 00138 – ROMA l'importo di € 6.000,00 inclusa I.V.A. 10% quale 3° acconto dei lavori di realizzazione di un prefabbricato in legno da destinare a Centro Operativo della Croce Rossa Italiana in loc. Vescovio;
- 2) - di dare atto che la spesa di € 6.000,00 trova la necessaria copertura finanziaria nell'intervento riportato in oggetto;
- 3) - la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) - di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;

Visto: IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. RONCARA' Luciano)

